



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1406007	Conservación y mantenimiento de caminos rurales en el municipio de Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 594,648.41	30%	30%	66 km.	Avance financiero correspondiente a anticipo.
1407009	Reparaciones generales de Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas (aportación)	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 3,820,618.74	67%	80%	1 escuela	
1407011	Elaboración de estudio y proyecto de agua Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	FISM (indirectos)	\$ 50,700.00	N/A	100%	1 proyecto	Ejecutor: CONAGUA. El proyecto se entregará al Municipio una vez concluido por el ejecutor, con un plazo mayor al 31 de diciembre de 2014.
1407012	Elaboración de estudio y proyecto de agua Matzaco	Matzaco	FISM (indirectos)	\$ 30,420.00	N/A	100%	1 proyecto	Ejecutor: CONAGUA. El proyecto se entregará al Municipio una vez concluido por el ejecutor, con un plazo mayor al 31 de diciembre de 2014.
1407013	Elaboración de estudio y proyecto de agua San Nicolás Tolentino	San Nicolás Tolentino	FISM (indirectos)	\$ 30,420.00	N/A	100%	1 proyecto	Ejecutor: CONAGUA. El proyecto se entregará al Municipio una vez concluido por el ejecutor, con un plazo mayor al 31 de diciembre de 2014.
1407014	Proyecto ejecutivo para la adecuación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales en la localidad de Izúcar de Matamoros (aportación)	Izúcar de Matamoros	FISM (indirectos)	\$ 162,240.00	N/A	100%	1 proyecto	Ejecutor: CONAGUA. El proyecto se entregará al Municipio una vez concluido por el ejecutor, con un plazo mayor al 31 de diciembre de 2014.
1407016	Instalación de techos de lámina de fibrocemento (aportación)	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 4,271,195.43	0%	100%	1 proyecto	Ejecutor: Gobierno del Estado. A la fecha no se ha recibido reporte de avance físico por parte del ejecutor.



FORTAMUN

NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1404001	Renta de maquinaria para servicios públicos	Izúcar de Matamoros	FORTAMUN	\$ 174,000.00	34%	34%	1 lote de equipo	Obra detenida por rescisión de contrato. Actualmente en proceso de adjudicación directa.
1404002	Pago de alumbrado público	Izúcar de Matamoros	FORTAMUN	\$ 2,236,956.50	100%	100%	1 alumbrado público	
1404003	Aportación al Cereso de Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	FORTAMUN	\$ 1,877,214.55	70%	70%	1 cereso	
1404004	Adquisición del terreno denominado "Axoxoco o Taxaxale" ubicado en la localidad de San Martín Alchichica en el municipio de Izúcar de Matamoros	San Martín Alchichica	FORTAMUN	\$ 17,000,068.00	N/A	53%	1 terreno	
1407010	Construcción de la Universidad de Educación a Distancia (aportación)	Izúcar de Matamoros	FORTAMUN	\$ 10,087,707.64	0%	100%	1 proyecto	Ejecutor: Gobierno del Estado de Puebla. A la fecha no se ha recibido reporte de avance físico por parte del ejecutor.