



IZÚCAR DE MATAMOROS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)										
FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE0015020 0532635	1504006	Construcción de la 1era. Etapa del alcantarillado sanitario en la colonia El Mirador	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 1,724,578.52	\$ 1,721,321.03	100%	100%	2330.79 ML	
PUE0015020 0532645	1504007	Ampliación de la línea de distribución de agua potable en la colonia Santo Niño de Atocha	La Galarza	FISM	\$ 726,498.85	\$ 719,002.89	100%	100%	2488.54 ML	obra con aditivas. Monto final: \$760,048.88
PUE0015020 0532656	1504009	Rehabilitación y mantenimiento de los caminos saca cosechas en las localidades de San Carlos, Xaltianguis, Casahuate, Abelardo, Las Minas, Vista Hermosa, Los Amates, Las Casitas, Nexquitepec y Las Piletas en el municipio de Izúcar de Matamoros	Varias	FISM	\$ 1,822,506.56	\$ 1,797,136.17	100%	100%	179,600 M2	
PUE0015020 0532663	1504011	Rehabilitación y mantenimiento de los caminos saca cosechas en las localidades de Colucan, El Aguacate, Xaltianguis, Huajotzingo, La Flor Coloradas, Las Iguanas, Chichihuas, Huaxtepec, Pizotla y San Pedro la Junta	Varias	FISM	\$ 1,822,315.33	\$ 1,817,256.93	100%	100%	170 625 M2	
PUE0015020 0532677	1504012	Construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Flor Colorada	San Martín La Flor	FISM	\$ 1,011,375.42	\$ 1,008,514.17	100%	100%	563.95 ML	obra con aditivas. Monto final: \$1,128,963.24
PUE0015020 0532686	1506013	Rehabilitación de alcantarillado de la calle Salvador Diaz Mirón entre calle Eje Poniente y calle 16 de Septiembre de la localidad de El Calvario	El Calvario	FISM	\$ 738,020.33	\$ 727,938.88	100%	100%	136 ML	
PUE0015030 0566715	1507017	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Los Limones	Los Limones	FISM	\$ 396,852.61	\$ 392,446.33	100%	100%	857.14 ML	TERMINADO
PUE0015030 0567660	1507018	Ampliación de la red de electrificación de la Privada Oaxaca entre carretera principal a Oaxaca y calle Mariano Matamoros en el barrio de Santa Catarina en el municipio de izucar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 39,836.57	\$ 39,836.57	90%	100%	154 ML	Falta libranza (por parte de CFE)
PUE0015030 0567717	1507019	Ampliación de la red de electrificación de la Privada 20 de Mayo entre calle Hidalgo y calle Primavera en el barrio de Santa Catarina en el municipio de Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 36,733.90	\$ 36,733.90	100%	100%	100 ML	
PUE0015030 0567831	1509025	Ampliación de red de electrificación de las calles Los Cipreses, Los Sauces y Los Pinos	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 174,543.33	\$ 174,543.33	90%	100%	350 M	Falta libranza (por parte de CFE)
PUE0015030 0567979	1509026	Ampliación de la red de electrificación de las calles Vicente Guerrero, Niños Héroes, Emiliano Zapata y Hermanos Serdán	Abelardo L. Rodríguez	FISM	\$ 347,334.13	\$ 347,334.13	90%	100%	850 ML	Falta libranza (por parte de CFE)
PUE0015030 0568031	1509027	Ampliación de la red de electrificación de la calle Aldama, en la Magdalena	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 210,912.63	\$ 210,912.63	90%	100%	350 ML	Falta libranza (por parte de CFE)
PUE0015040 0598158	1508021	Ampliación de alcantarillado sanitario en la colonia Puente Cuates	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 653,183.07	\$ 646,985.01	100%	100%	636ML	

PUE0015040 0598201	1508022	Ampliación de la línea de distribución en varias calles de la localidad de Las Bocas	Las Bocas	FISM	\$ 513,617.43	\$ 510,001.30	100%	100%	1357 ML	
PUE0015040 0598252	1508023	Construcción de 1 aula didáctica para preescolar en estructura regional "C" con mobiliario y equipo en la comunidad de Vista Hermosa	Vista Hermosa	FISM	\$ 439,528.80	\$ 406,903.87	100%	100%	75 M2	
PUE0015040 0598348	1509028	Ampliación de la red de electrificación de las calles Benito Juárez y Héroes Anónimos	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 404,505.42	\$ 404,505.42	90%	100%	900 ML	Falta libranza (por parte de CFE)
PUE0015040 0598559	1509029	Rehabilitación de la línea de conducción para captación de agua	El Aguacate	FISM	\$ 754,004.28	\$ 745,282.52	100%	100%	998 ML	
PUE0015040 0598596	1509030	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, en la colonia Dulces Nombres, en la localidad de San Nicolás Tolentino	San Nicolás Tolentino	FISM	\$ 1,108,029.30	\$ 1,107,241.45	100%	100%	1045 ML	obra con aditivas. Monto final: \$1,116,492.31
PUE0015040 0598639	1509031	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, en la colonia el Tesoro de Jesús en la localidad de San Nicolás Tolentino	San Nicolás Tolentino	FISM	\$ 764,926.26	\$ 763,816.41	100%	100%	822 ML	obra con aditivas. Monto final: \$850,969.87
PUE0015040 0598708	1509032	Ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles de la localidad de Las Bocas	Las Bocas	FISM	\$ 571,024.29	\$ 570,375.50	100%	100%	670 ML	obra con aditivas. Monto final: \$594,617.97
PUE0015040 0598761	1510034	Ampliación de la red de electrificación de las calles Benito Juárez, segunda sección en la Colonia La Joya	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 43,586.83	\$ 43,586.83	90%	100%	162 ML	Falta libranza (por parte de CFE)
PUE0015040 0598812	1510035	Ampliación de la red de electrificación de callejón Manantiales en el Barrio de Santiago Mazatla	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 26,138.18	\$ 26,138.18	100%	100%	81 ML	
PUE0015040 0598932	1510036	Adoquinamiento en calle José María Martínez, entre Avenida Oaxaca y Salvador Esquer Apodaca, en colonia San Miguel	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 1,413,787.50	\$ 1,413,099.39	100%	100%	2684 M2	
PUE0015040 0598981	1510037	Ampliación de drenaje sanitario, red de agua potable y adoquinamiento en calle Morelos entre calle Francisco Villa y cerradas, en colonia Zapata	Matzaco	FISM	\$ 685,537.60	\$ 684,734.94	100%	100%	148 ML	
PUE0015040 0599039	1510038	Construcción de la red de agua potable, en la colonia Dulces Nombres, de la localidad de San Nicolás Tolentino	San Nicolás Tolentino	FISM	\$ 332,948.62	\$ 332,947.36	100%	100%	1333 ML	obra con aditivas. Monto final: \$360,705.29
PUE0015040 0599075	1510039	Construcción de la red de agua potable, en la colonia El Tesoro de Jesús, de la localidad de San Nicolás Tolentino	San Nicolás Tolentino	FISM	\$ 156,076.53	\$ 156,073.99	100%	100%	435 ML	obra con aditivas. Monto final: \$175,104.02
PUE0015040 0599108	1510041	Ampliación de drenaje sanitario en Agua Escondida	Agua Escondida	FISM	\$ 628,234.53	\$ 627,811.36	100%	100%	305 ML	
PUE0015040 0599138	1510042	Adoquinamiento de calle Francisco Villa entre callejón Buenavista y calle Sin nombre de la colonia El Calvario	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 1,908,032.19	\$ 1,889,229.63	100%	100%	2495 M2	
PUE0015040 0599190	1510044	Ampliación de la red de electrificación de las calles Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, en la colonia Vista Hermosa	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 320,558.93	\$ 320,558.93	0%	100%	450 ML	De acuerdo al ejecutor (CFE), la obrá da inicio el día 7 de enero
PUE0015040 0599108	1510045	Ampliación de la red de electrificación de la calle Francisco Villa, en el barrio Santa Cruz Tecoxco	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 176,059.30	\$ 176,059.30	0%	100%	350 ML	De acuerdo al ejecutor (CFE), la obrá da inicio el día 7 de enero
PUE0015040 0599344	1510046	Ampliación de la red de electrificación de las calles Aquiles Serdán, Porfirio Díaz y Ricardo Flores Magón, en la colonia El Cerrito	San Juan Raboso	FISM	\$ 315,179.79	\$ 315,179.79	0%	100%	650 ML	De acuerdo al ejecutor (CFE), la obrá da inicio el día 7 de enero
PUE0015040 0599465	1511047	Ampliación de red de alcantarillado sanitario, en calle Prolongación Hidalgo, entre calle Allende y Privada Esmeralda del Barrio de la Asunción	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 128,623.20	\$ 128,569.31	100%	100%	156 ML	\$ 157,597.26

PUE0015040 0599526	1511049	Ampliación de alcantarillado sanitario en la localidad de Los Reyes	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 805,427.66	\$ 799,972.02	95%	100%	751 ML	
PUE1504005 99593	1511050	Rehabilitación de colector sanitario en las calles 16 de septiembre y 2 de abril en la localidad de San Carlos	San Carlos Buenavista	FISM	\$ 1,844,827.29	\$ 1,841,895.53	100%	100%	1334 ML	
PUE0015040 0599639	1511051	Rehabilitación de alcantarillado sanitario de la calle 5 Oriente entre calle 3 Norte y 7 Norte	San Juan Raboso	FISM	\$ 1,144,878.13	\$ 1,140,394.36	100%	100%	229 ML	
PUE0015040 0599711	1511052	Mejoramiento de aulas en el Preeescolar "Adolfo Becquer" C.C.T. 21DN01860 ubicado en la localidad de La Galarza	La Galarza	FISM	\$ 1,113,826.08	\$ 1,113,826.08	100%	100%	57.21 M2	
PUE0015040 0599922	1512053	Construcción de dos aulas didácticas en estructura regional "C" con mobiliario y equipo en el Jardín de Niños Anastacio Gómez García con clave CCT21DJN0873D	La Parota	FISM	\$ 926,569.28	\$ 926,569.28	50%	50%	139.92 M2	
PUE0015006 00004	1512056	Adquisición de material para la construcción de 500 Estufas ahorradoras de leña, en el municipio de Izúcar de Matamoros	Varias	FISM	\$ 267,500.00	\$ 267,500.00	100%	100%	500	
PUE1504006 00092	1512057	Rehabilitación de sistema de alcantarillado en la localidad de San Martín Alchichica, en el municipio de Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 1,790,961.07	\$ 1,787,807.18	100%	59%	721 ML	
PUE0015040 0600215	1512058	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario de la calle Independencia en la localidad de San Felipe Ayutla	San Felipe Ayutla	FISM	\$ 1,882,070.12	\$ 1,878,920.58	100%	57%	426 ML	
PUE0015040 0600263	1512060	Construcción de 40 acciones de cuartos dormitorios en barrios y colonias de Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 1,674,400.00	\$ 1,674,400.00	50%	50%	666 M2	
PUE0015040 0600299	1512061	Construcción de 37 acciones de cuartos dormitorio en las localidades de San Juan Raboso, La Galarza, Santiago Mazatla y colonia San Miguel	San Juan Raboso y La Galarza	FISM	\$ 1,548,820.00	\$ 1,548,820.00	50%	50%	616.05 M2	
PUE0015040 0600361	1512062	Construcción de 24 acciones de cuartos dormitorio en las localidades de Matzaco y San Felipe Ayutla	Matzaco y San Felipe Ayutla	FISM	\$ 1,004,640.00	\$ 1,004,640.00	50%	54%	399.6 M2	
PUE0015040 0600386	1512063	Construcción de 37 acciones de cuartos dormitorio en la localidad de San Nicolás Tolentino	San Nicolás Tolentino	FISM	\$ 1,548,820.00	\$ 1,548,820.00	50%	50%	616.05 M2	
PUE0015040 0600406	1512064	Rehabilitación de la línea de conducción para captación de agua	Las Minas	FISM	\$ 280,946.39	\$ 279,714.52	100%	100%	370 ML	
PUE0015040 0600424	1512065	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Independencia, entre calle Mariano Matamoros y calle Cuauhtémoc en la localidad de San Felipe Ayutla	San Felipe Ayutla	FISM	\$ 1,577,923.03	\$ 1,577,923.03	0%	0%	414 ML	